

**MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI  
AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 10 DEL 28 FEBBRAIO 2017 DAL MEF - RGS-IGRUE<sup>1</sup>**

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020**

**PIANO OPERATIVO AMBIENTE  
sotto piano  
"INTERVENTI PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI"**

**SCHEDA FINALIZZATA AL CARICAMENTO ED AL  
MONITORAGGIO DEI DATI NELLA BANCA DATI UNITARIA  
(BDU) DEL MEF**

**MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI**  
**AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 10 DEL 28 FEBBRAIO 2017 DAL MEF - RGS-IGRUE<sup>1</sup>**

| Monitoraggio al 31/12/2021   |   | (AP00-AP06)       |
|--|---|-------------------|
| <b>Titolo intervento</b><br>(max. 60 caratteri)  | Ampliamento della piattaforma ecologica di Cerratina  |                   |
| <b>Sintesi dell'intervento</b> (max. 1.300 caratteri)  | Realizzazione di alcune opere di completamento del nuovo capannone, piazzale, impianto di selezione ecc e dall'altro l'individuazione di alcune componentistiche e forniture; muletti, trituratore ingombranti, containers ecc finalizzati all'ottimizzazione dei processi della piattaforma di Cerratina |                   |
| <b>Codice CUP</b> (può contenere CUP definitivo o provvisorio)   | J45I17000220006   |                   |
| <b>Natura CUP</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica);</li> <li>N.B. L'intervento oltre opere ed impianti prevede anche l'acquisizione di forniture (muletti, pala, mezzo scarrabile ecc.)</li> </ul>  |                   |
| <b>Tipo Operazione</b>   | Ampliamento e potenziamento   |                   |
| <b>Data inizio</b> (coincide con la Data di sottoscrizione AdP)  |   |                   |
| <b>Data fine prevista</b> (si intende la data in cui si verifica l'ultima fase procedurale)  | 11.01.2021  |                   |
| <b>Data fine effettiva</b> (in caso di intervento concluso)  |   |                   |
| <b>Localizzazione</b>  | Regione: Abruzzo<br>Comune: Lanciano  | Provincia: Chieti |
| SOGGETTI CORRELATI   |   | SC00              |
| <b>Soggetto Beneficiario</b><br>(Organismo responsabile dell'avvio e dell'attuazione degli interventi, a cui vengono trasferite le risorse finanziarie anticipazione, pagamenti intermedi, saldo). | <ul style="list-style-type: none"> <li>Denominazione: Regione Abruzzo</li> <li>Codice Fiscale: 80003170661</li> <li>Codice IPA: 59MVV</li> <li>Forma Giuridica; Regione</li> </ul> <p>*(Crf. tabella allegata TC25)</p>   |                   |
| <b>Soggetto Attuatore</b> (Indicare se disponibile)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Denominazione: ECO.LAN SPA</li> <li>Codice Fiscale: 01537100693</li> <li>Codice IPA:</li> <li>Forma Giuridica: Società per Azioni</li> </ul> <p>*(Crf. tabella allegata TC25)</p>  |                   |
| <b>Soggetto Realizzatore</b> <sup>1</sup><br>è il soggetto che realizza effettivamente il progetto   |   |                   |
| FONTI DI FINANZIAMENTO   |   | FN00/FN01         |

<sup>1</sup> Tutti gli interventi inseriti nel PO Ambiente devono essere monitorati secondo le regole definite con il PUC. I dati dovranno essere trasmessi con cadenza bimestrale nel Sistema Unitario Nazionale di Monitoraggio entro le scadenze bimestrali definite con Circolare n. 10 del 28 febbraio 2017 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento RGS-IGRUE.

2 - Società titolare/i del contratto di appalto che esegue/ eseguono i lavori pubblici

## MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 10 DEL 28 FEBBRAIO 2017 DAL MEF - RGS-IGRUE<sup>1</sup>

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Importo complessivo intervento | 1.610.000,00 (esclusa IVA)   |
| Fonti di finanziamento         | Euro 1.510.000,00 Fonte: PO "Ambiente" FSC 2014-2020   |
|                                | Euro 100.000,00 Altra fonte*: Fondi ECO.LAN SpA<br><b>*(Cfr. tabella allegata TC33 - Indicare il Codice di cui alla colonna FONDO)</b> |

| CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE (PR00)  |                 |                  |               |                |
|--|-----------------|------------------|---------------|----------------|
| (in caso di inizio e fine effettiva riportare comunque le date di inizio e fine prevista nella precedente comunicazione) |                 |                  |               |                |
| Descrizione Fase   | Inizio prevista | Inizio effettivo | Fine prevista | Fine effettiva |
| Studio di fattibilità (0301)   | 01.07.2017      | 01.07.2017       | 31.07.2017    | 31.07.2017     |
| Progettazione Preliminare (0302)   | 01.07.2017      | 01.07.2017       | 31.07.2017    | 31.07.2017     |
| Progettazione Definitiva (0303)  | 01.07.2017      | 01.07.2017       | 31.07.2017    | 31.07.2017     |
| Progettazione Esecutiva (0304)   | 01.07.2017      | 01.07.2017       | 31.07.2017    | 31.07.2017     |
| Stipula Contratto (0305)*  | 6.09.2017       | 6.09.2017        | 6.09.2017     | 6.09.2017      |
| Esecuzione Lavori (0306)*  | 02.11.2017      | 02.11.2017       | 25/02/2021    | 25/02/2021     |
| Collaudo (0307)  | 01/08/2018      | 01/08/2018       | 11/01/2021    |                |

\*Campo obbligatorio

| INDICATORI DI REALIZZAZIONE  |                 |  | IN01 |
|--|-----------------|--|------|
| Indicatore di realizzazione  | Unità di misura | Target a conclusione della realizzazione dell'intervento |      |
| Capacità di smaltimento rifiuti oggetto di intervento<br><i>(Indicatore previsto nel PO)</i>                           | t/anno          | Ca. 2.500 t/anno   |      |
| Capacità aggiuntiva di riciclaggio dei rifiuti<br><i>(Da utilizzare in alternativa all'indicatore previsto nel PO)</i> | t/anno          | Ca. 25.000 t/anno di rifiuti recuperati                  |      |

**MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI  
AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 10 DEL 28 FEBBRAIO 2017 DAL MEF - RGS-IGRUE<sup>1</sup>**

| <b>CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO (FN03)</b>  |             |              |             |              |              |             |             |             |             |                               |
|---|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| <b>Anno</b>   | <b>2017</b> | <b>2018</b>  | <b>2019</b> | <b>2020</b>  | <b>2021</b>  | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>Totale per<br/>importo</b> |
| <b>Importo</b>  |             |              |             |              |              |             |             |             |             |                               |
| <b>Importo realizzato</b><br><i>(importo realizzato nell'anno,<br/>inteso come valore effettivo<br/>delle attività da eseguire)</i>   | €           | € 520.832,79 | €           | € 255.900,00 | € 833.267,21 | €           | €           | €           | €           | 1.610.000,00                  |
| <b>Importo da realizzare</b><br><i>(valutazione/previsione del<br/>valore delle attività progettuali<br/>da realizzare, inteso come<br/>valore previsto delle attività<br/>da eseguire, fino alla<br/>concorrenza del costo<br/>complessivo del progetto)</i> | €           |              |             | €            | €            | €           | €           | €           | €           | €                             |
| <b>Totale per anno</b>  |             | € 520.832,79 |             | € 255.900,00 | € 833.267,21 |             |             |             |             | € 1.610.000,00                |

### MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 10 DEL 28 FEBBRAIO 2017 DAL MEF - RGS-IGRUE<sup>1</sup>

| IMPEGNI (FN04/FN05)  |                                     |                     |                         |  |  |      |
|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|--|--|------|
| Numero prot. Decreto Impegno   | Tipologia dell'impegno <sup>2</sup> | Importo complessivo | Quota FSC (PO Ambiente) | Data impegno   | Causale disimpegno o (Se tipologia Disimpegno) | Note |
| CdA del 16.04.2019   | I                                   | € 1.089.167,21      | € 989.167,21            | 16.04.2019   |  |      |
| CdA del 31/07/2017 e successivo Contratto di Appalto del 06.09.2017, prot. n. 10439. | I                                   | € 520.832,79        | € 520.832,79            | 31/07/2017 (CdA) - 06.09.2017 prot. n. 10439 (Contratto) |  |      |
| <b>Totale impegni</b>  |                                     | 1.610.000,00        | 1.510.000,00            |  |  |      |

| PAGAMENTI (FN06/FN07)          |                                  |                                   |                         |                |                                |   |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|---|
| Numero prot. Decreto pagamento | Tipologia pagamento <sup>3</sup> | Importo complessivo (IVA ESCLUSA) | Quota FSC (PO Ambiente) | Data pagamento | Causale pagamento <sup>4</sup> | Note  |
| Fatture NN. 16 - 85            | Bonifico bancario                | € 10.996,00                       | € 10.312,02             | 14/08/2019     | Pagamento intermedio           | Sistema ad aria compressa_ CIG Z9429119BC         |
|                                |                                  |                                   |                         | 19/02/2020     | Saldo                          |   |
| Fattura N. 15 - 5              | Bonifico bancario                | € 20.634,00                       | € 19.352,39             | 14/08/2019     | Pagamento intermedio           | Video sorveglianza e fibra ottica_ CIG Z6D2922999 |
|                                |                                  |                                   |                         | 23/03/2020     | Saldo                          |   |
| Fattura N. 259                 | Bonifico bancario                | € 4.300,00                        | € 4032,92               | 23/03/2020     | Saldo                          | Ceste carpenteria CIG Z8C2922C12                  |
| FT N.1683 del 18/12/2020       | Bonifico bancario                | € 77.788,00                       | € 72956,55              | 16/03/2021     | Pagamento intermedio           | Pala gommata CIG 801285946D                       |
|                                |                                  |                                   |                         | 07/05/2021     | Saldo                          |   |
| FT 711 del 30.11.2019          | Bonifico bancario                | € 138.999,00                      | € 130,365,52            | 08/06/2020     | Pagamento intermedio           | Mezzo scarrabile CIG 80196665BD                   |
|                                |                                  |                                   |                         | 06/07/2020     | Pagamento intermedio           |   |
|                                |                                  |                                   |                         | 07/08/2020     | Pagamento intermedio           |   |
|                                |                                  |                                   |                         | 31/12/2020     | Pagamento intermedio           |   |
|                                |                                  |                                   |                         | 16/02/2021     | Pagamento intermedio           |   |
|                                |                                  |                                   |                         | 31/05/2021     | Saldo                          |   |

<sup>2</sup> Campo valorizzabile con: I = Impegno; D = Disimpegno. Se il Progetto è uno Strumento Finanziario è valorizzabile con: I-TR = Impegno per Trasferimento; D-TR = Disimpegno su Trasferimento.

<sup>3</sup> Il campo è valorizzabile con: P = Pagamento; R = Rettifica. Se il Progetto è uno Strumento Finanziario è valorizzabile con: P-TR = Pagamento per Trasferimento; R-TR = Rettifica su Trasferimento.

<sup>4</sup> Se pagamento indicare Anticipo, Pagamento intermedio o Saldo; se Rettifica indicare Altro o Spesa non ammissibile

**MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI**  
**AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 10 DEL 28 FEBBRAIO 2017 DAL MEF - RGS-IGRUE<sup>1</sup>**

| PAGAMENTI (FN06/FN07)            |                                  |                                   |                         |                |                                |   |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|---|
| Numero prot. Decreto pagamento   | Tipologia pagamento <sup>3</sup> | Importo complessivo (IVA ESCLUSA) | Quota FSC (PO Ambiente) | Data pagamento | Causale pagamento <sup>4</sup> | Note  |
| Fattura N. 131 del 26/04/2021    | Bonifico bancario                | € 301.700,00                      | € 282.964,43            | 07/06/2021     | Saldo                          | Trituratore mobile CIG 8050598BA0           |
| Fattura N. 210081 del 07/07/2021 | Bonifico bancario                | € 5.340,00                        | € 5.008,38              | 25/08/2021     | Saldo                          | Potenziamento pressa CIG Z302923A7E         |
| Fattura n. 779/21 del 21/04/2021 | Bonifico bancario                | € 8.420,00                        | € 7.897,11              | 30/04/2021     | Saldo                          | Fornitura containers CIG Z822F586A8         |
| Fattura N. 549 del 15/06/2021    | Bonifico bancario                | € 16.478,80                       | € 15.455,46             | 09/09/2021     | Saldo                          | Fornitura gruppo elettrogeno CIG Z102912051 |
|                                  |                                  |                                   |                         |                |                                |   |
|                                  |                                  |                                   |                         |                |                                |   |
| <b>Totale pagamenti</b>          |                                  | € 584.655,80                      | € 548.345,67            |                |                                |   |

**MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI**  
**AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 10 DEL 28 FEBBRAIO 2017 DAL MEF - RGS-IGRUE<sup>1</sup>**

| <b>QUADRO ECONOMICO (FN02)</b>               |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| <b>Tipologia di intervento</b>               | <b>Tipologia di spesa<sup>5</sup></b>                  | <b>Importo</b>        |
| <b>Realizzazione di opere pubbliche (03)</b> | Progettazione e studi (03.01)                          | € 45822,45            |
|  | Acquisizione aree o immobili (03.02)                   | €...                  |
|  | Lavori e forniture (03.03)                             | € 1.535.677,36        |
|  | Oneri di sicurezza (03.04)                             | € 26.041,19           |
|  | Servizi di consulenza (03.05)                          | €...                  |
|  | Interferenze (03.06)                                   | €...                  |
|  | Imprevisti (03.07)                                     | €...                  |
|  | IVA su lavori e oneri di sicurezza (03.08)             | €...                  |
|  | IVA residua (03.09)                                    | €...                  |
|  | Oneri di investimento (03.10)                          | €...                  |
|  | Lavori a carico del concessionario (03.11)             | €...                  |
|  | Oneri di sicurezza a carico del concessionario (03.12) | €...                  |
|  | Altro (03.00)  | € 2459,00             |
| <b>Totale</b>                                |  | <b>€ 1.610.000,00</b> |

<sup>5</sup> Indicare la spesa solo della tipologia di intervento di competenza.