

**MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI
AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 10 DEL 28 FEBBRAIO 2017 DAL MEF - RGS-IGRUE¹**

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020

**PIANO OPERATIVO AMBIENTE
sotto piano
"INTERVENTI PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI"**

**SCHEDA FINALIZZATA AL CARICAMENTO ED AL
MONITORAGGIO DEI DATI NELLA BANCA DATI UNITARIA
(BDU) DEL MEF**

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 10 DEL 28 FEBBRAIO 2017 DAL MEF - RGS-IGRUE¹

| Monitoraggio al 28/02/2023 | | (AP00-AP06) |
|--|---|-------------|
| Titolo intervento (max. 60 caratteri) | Impianto di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata | |
| Sintesi dell'intervento (max. 1.300 caratteri) | Realizzazione di un impianto di compostaggio per il recupero della frazione organica da raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da sottoporre alle operazioni di messa in riserva R13 e recupero R3, finalizzato alla produzione di compost da utilizzare quale ammendante per i terreni; l'impianto ha una potenzialità complessiva pari a 40.000tonn./anno e sarà ubicato in area industriale in loc Bel Luogo del comune di Lanciano; il progetto ha effettuato con esito positivo la procedura di valutazione di impatto ambientale VIA ed ha ottenuto il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) con il provvedimento regionale N dPC26/287 del 4 dicembre 2017 | |
| Codice CUP (può contenere CUP definitivo o provvisorio) | J42F15000150006 | |
| Natura CUP | <ul style="list-style-type: none"> Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica); | |
| Tipo Operazione | Nuova realizzazione | |
| Data inizio (coincide con la Data di sottoscrizione AdP) | | |
| Data fine prevista (si intende la data in cui si verifica l'ultima fase procedurale) | 31/12/2023 | |
| Data fine effettiva (in caso di intervento concluso) | | |
| Localizzazione | Regione: Abruzzo Provincia: Chieti Comune: Lanciano | |
| SOGGETTI CORRELATI | | SC00 |
| Soggetto Beneficiario (Organismo responsabile dell'avvio e dell'attuazione degli interventi, a cui vengono trasferite le risorse finanziarie anticipazione, pagamenti intermedi, saldo). | <ul style="list-style-type: none"> Denominazione: Regione Abruzzo Codice Fiscale: 80003170661 Codice IPA: 59MVV Forma Giuridica; Regione <p>*(Crf. tabella allegata TC25)</p> | |
| Soggetto Attuatore (Indicare se disponibile) | <ul style="list-style-type: none"> Denominazione: ECO.LAN SPA Codice Fiscale: 01537100693 Codice IPA: Forma Giuridica: Società per Azioni <p>*(Crf. tabella allegata TC25)</p> | |

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 10 DEL 28 FEBBRAIO 2017 DAL MEF - RGS-IGRUE¹

| | | | |
|---|--|--|------------------|
| Soggetto Realizzatore ¹ <i>è il soggetto che realizza effettivamente il progetto</i> | | | |
| FONTI DI FINANZIAMENTO | | | FN00/FN01 |
| Importo complessivo intervento | € 14.070.000,00 (oltre IVA) | | |
| Fonti di finanziamento | Euro 8.000.000,00 Fonte: PO "Ambiente" FSC 2014-2020 | | |
| | Euro 6.070.000,00 Altra fonte*: Fondi ECO.LAN SpA | | |

| CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE (PR00) (in caso di inizio e fine effettiva riportare comunque le date di inizio e fine prevista nella precedente comunicazione) | | | | |
|--|-----------------|------------------|---------------|----------------|
| Descrizione Fase | Inizio prevista | Inizio effettivo | Fine prevista | Fine effettiva |
| Studio di fattibilità (0301) | 01/03/2015 | 01/03/2015 | 31/08/2015 | 31/08/2015 |
| Progettazione Preliminare (0302) | 01/03/2015 | 01/03/2015 | 31/08/2015 | 31/08/2015 |
| Progettazione Definitiva (0303) | 31/08/2015 | 31/08/2015 | 04/12/2017 | 04/12/2017 |
| Progettazione Esecutiva (0304) | 04/12/2017 | 04/12/2017 | 29.07.2019 | 29/07/2019 |
| Stipula Contratto (0305)* | 22.09.2021 | 22.09.2021 | 22.09.2021 | 22.09.2021 |
| Esecuzione Lavori (0306)* | 11/10/2021 | 11/10/2021 | 31/07/2023 | - |
| Collaudo (0307) | 15/03/2023 | - | 31/12/2023 | - |

*Campo obbligatorio

| INDICATORI DI REALIZZAZIONE | | | IN01 |
|--|-----------------|--|-------------|
| Indicatore di realizzazione | Unità di misura | Target a conclusione della realizzazione dell'intervento | |
| Capacità di smaltimento rifiuti oggetto di intervento <i>(Indicatore previsto nel PO)</i> | t/anno | Ca. 3.351,90 t/a smaltite in discarica. | |
| Capacità aggiuntiva di riciclaggio dei rifiuti <i>(Da utilizzare in alternativa all'indicatore previsto nel PO)</i> | t/anno | Ca. 17.000 t/a recuperate. | |

¹ Tutti gli interventi inseriti nel PO Ambiente devono essere monitorati secondo le regole definite con il PUC. I dati dovranno essere trasmessi con cadenza bimestrale nel Sistema Unitario Nazionale di Monitoraggio entro le scadenze bimestrali definite con Circolare n. 10 del 28 febbraio 2017 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento RGS-IGRUE.

2 - Società titolare/i del contratto di appalto che esegue/ eseguono i lavori pubblici

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI
AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 10 DEL 28 FEBBRAIO 2017 DAL MEF - RGS-IGRUE¹

| CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO (FN03) | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|--------------|----------------|----------------|------|------|--------------------|
| Anno | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totale per importo |
| Importo | | | | | | | | | | |
| Importo realizzato <i>(importo realizzato nell'anno, inteso come valore effettivo delle attività da eseguire)</i> | € | € | € | € | € 331.500,00 | € 4.783.474,34 | € | € | € | € 5.114.974,34 |
| Importo da realizzare <i>(valutazione/previsione del valore delle attività progettuali da realizzare, inteso come valore previsto delle attività da eseguire, fino alla concorrenza del costo complessivo del progetto)</i> | € | € | € | € | | | € 8.955.025,66 | € | € | € 8.955.025,66 |
| Totale per anno | | | | € | € 331.500,00 | € 4.783.474,34 | € 8.955.025,66 | | | € 14.070.000,00 |

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI
AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 10 DEL 28 FEBBRAIO 2017 DAL MEF - RGS-IGRUE¹

| IMPEGNI (FN04/FN05) | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--|------|
| Numero prot. Decreto Impegno | Tipologia dell'impegno ² | Importo complessivo | Quota FSC (PO Ambiente) | Data impegno | Causale disimpegno (Se tipologia Disimpegno) | Note |
| Delibera CdA del 23.05.2019 | I | € 14.070.000,00 | € 8.000.000,00 | 23.05.2019 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Totale impegni | | € 14.070.000,00 | € 8.000.000,00 | | | |

| PAGAMENTI (FN06/FN07) | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|---|
| Numero prot. Decreto pagamento | Tipologia pagamento ³ | Importo complessivo (iva esclusa) | Quota FSC (PO Ambiente) | Data pagamento | Causale pagamento ⁴ | Note |
| Fatt. n.66 del 5/12/22 Fatt. n.6485 del 30/11/22 Fatt. n.130 del 5/12/22 | Bonifico bancario | €2.668.885,00 | €1.517.490,00 | 06/12/2022 | PAGAMENTO INTERMEDIO | Anticipazione del 20% sul prezzo contrattuale (art.35, co.18, d.lgs. 50/2016) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

² Campo valorizzabile con: I = Impegno; D = Disimpegno. Se il Progetto è uno Strumento Finanziario è valorizzabile con: I-TR = Impegno per Trasferimento; D-TR = Disimpegno su Trasferimento.

³ Il campo è valorizzabile con: P = Pagamento; R = Rettifica. Se il Progetto è uno Strumento Finanziario è valorizzabile con: P-TR = Pagamento per Trasferimento; R-TR = Rettifica su Trasferimento.

⁴ Se pagamento indicare Anticipo, Pagamento intermedio o Saldo; se Rettifica indicare Altro o Spesa non ammissibile

**MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI
AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 10 DEL 28 FEBBRAIO 2017 DAL MEF - RGS-IGRUE¹**

| PAGAMENTI (FN06/FN07) | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|---------------------------|--|-------------|
| Numero prot. Decreto pagamento | Tipologia pagamento 3 | Importo complessivo (iva esclusa) | Quota FSC (PO Ambiente) | Data pagamento | Causale pagamento⁴ | Note |
| Totale pagamenti | | €2.668.885,00 | | | | |

**MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI
AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 10 DEL 28 FEBBRAIO 2017 DAL MEF - RGS-IGRUE¹**

| QUADRO ECONOMICO (FN02) | | |
|--|--|--------------------------------------|
| Tipologia di intervento | Tipologia di spesa⁵ | Importo |
| Realizzazione di opere pubbliche (03) | Progettazione e studi (03.01) | € |
| | Acquisizione aree o immobili (03.02) | €... |
| | Lavori (03.03) | € 13.905.210,00 |
| | Oneri di sicurezza (03.04) | € 164.790,00 |
| | Servizi di consulenza (03.05) | €... |
| | Interferenze (03.06) | €... |
| | Imprevisti (03.07) | €... |
| | IVA su lavori e oneri di sicurezza (03.08) | €... |
| | IVA residua (03.09) | €... |
| | Oneri di investimento (03.10) | €... |
| | Lavori a carico del concessionario (03.11) | €... |
| | Oneri di sicurezza a carico del concessionario (03.12) | €... |
| Altro (03.00) | € | |
| Totale | | € 14.070.000,00 (esclusa IVA) |

⁵ Indicare la spesa solo della tipologia di intervento di competenza.