

**MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI  
AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 10 DEL 28 FEBBRAIO 2017 DAL MEF - RGS-IGRUE<sup>1</sup>**

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020**

**PIANO OPERATIVO AMBIENTE  
sotto piano  
"INTERVENTI PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI"**

**SCHEDA FINALIZZATA AL CARICAMENTO ED AL  
MONITORAGGIO DEI DATI NELLA BANCA DATI UNITARIA  
(BDU) DEL MEF**

**MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI**  
**AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 10 DEL 28 FEBBRAIO 2017 DAL MEF - RGS-IGRUE<sup>1</sup>**

Monitoraggio al 28/02/2023		(AP00-AP06)
<b>Titolo intervento</b> (max. 60 caratteri)	Ampliamento della piattaforma ecologica di Cerratina	
<b>Sintesi dell'intervento</b> (max. 1.300 caratteri)	Realizzazione di alcune opere di completamento del nuovo capannone, piazzale, impianto di selezione ecc e dall'altro l'individuazione di alcune componentistiche e forniture; muletti, trituratore ingombranti, containers ecc finalizzati all'ottimizzazione dei processi della piattaforma di Cerratina	
<b>Codice CUP</b> (può contenere CUP definitivo o provvisorio)	J45I17000220006	
<b>Natura CUP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica);</li> <li>N.B. L'intervento oltre opere ed impianti prevede anche l'acquisizione di forniture (muletti, pala, mezzo scarrabile ecc.)</li> </ul>	
<b>Tipo Operazione</b>	Ampliamento e potenziamento	
<b>Data inizio</b> (coincide con la Data di sottoscrizione AdP)		
<b>Data fine prevista</b> (si intende la data in cui si verifica l'ultima fase procedurale)	11.01.2022	
<b>Data fine effettiva</b> (in caso di intervento concluso)		
<b>Localizzazione</b>	Regione: Abruzzo Comune: Lanciano	Provincia: Chieti
SOGGETTI CORRELATI		SC00
<b>Soggetto Beneficiario</b> (Organismo responsabile dell'avvio e dell'attuazione degli interventi, a cui vengono trasferite le risorse finanziarie anticipazione, pagamenti intermedi, saldo).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Denominazione: Regione Abruzzo</li> <li>Codice Fiscale: 80003170661</li> <li>Codice IPA: 59MVV</li> <li>Forma Giuridica; Regione</li> </ul> <p>*(Crf. tabella allegata TC25)</p>	
<b>Soggetto Attuatore</b> (Indicare se disponibile)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Denominazione: ECO.LAN SPA</li> <li>Codice Fiscale: 01537100693</li> <li>Codice IPA:</li> <li>Forma Giuridica: Società per Azioni</li> </ul> <p>*(Crf. tabella allegata TC25)</p>	
<b>Soggetto Realizzatore</b> <sup>1</sup> è il soggetto che realizza effettivamente il progetto		

<sup>1</sup> Tutti gli interventi inseriti nel PO Ambiente devono essere monitorati secondo le regole definite con il PUC. I dati dovranno essere trasmessi con cadenza bimestrale nel Sistema Unitario Nazionale di Monitoraggio entro le scadenze bimestrali definite con Circolare n. 10 del 28 febbraio 2017 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento RGS-IGRUE.

2 - Società titolare/i del contratto di appalto che esegue/ eseguono i lavori pubblici

**MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI**  
**AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 10 DEL 28 FEBBRAIO 2017 DAL MEF - RGS-IGRUE<sup>1</sup>**

FONTI DI FINANZIAMENTO		FN00/FN01
Importo complessivo intervento	1.610.000,00 (esclusa IVA)	
Fonti di finanziamento	Euro 1.510.000,00 Fonte: PO "Ambiente" FSC 2014-2020	
	Euro 100.000,00 Altra fonte*: Fondi ECO.LAN SpA <b>*(Cfr. tabella allegata TC33 - Indicare il Codice di cui alla colonna FONDO)</b>	

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE (PR00)				
(in caso di inizio e fine effettiva riportare comunque le date di inizio e fine prevista nella precedente comunicazione)				
Descrizione Fase	Inizio prevista	Inizio effettivo	Fine prevista	Fine effettiva
Studio di fattibilità (0301)	01.07.2017	01.07.2017	31.07.2017	31.07.2017
Progettazione Preliminare (0302)	01.07.2017	01.07.2017	31.07.2017	31.07.2017
Progettazione Definitiva (0303)	01.07.2017	01.07.2017	31.07.2017	31.07.2017
Progettazione Esecutiva (0304)	01.07.2017	01.07.2017	31.07.2017	31.07.2017
Stipula Contratto (0305)*	6.09.2017	6.09.2017	6.09.2017	6.09.2017
Esecuzione Lavori (0306)*	02.11.2017	02.11.2017	25/02/2021	25/02/2021
Collaudo (0307)	01/08/2018	01/08/2018	11/01/2022	11/01/2022

\*Campo obbligatorio

INDICATORI DI REALIZZAZIONE			IN01
Indicatore di realizzazione	Unità di misura	Target a conclusione della realizzazione dell'intervento	
Capacità di smaltimento rifiuti oggetto di intervento <i>(Indicatore previsto nel PO)</i>	t/anno	Ca. 2.500 t/anno	
Capacità aggiuntiva di riciclaggio dei rifiuti <b><i>(Da utilizzare in alternativa all'indicatore previsto nel PO)</i></b>	t/anno	Ca. 25.000 t/anno di rifiuti recuperati	

**MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI**  
**AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 10 DEL 28 FEBBRAIO 2017 DAL MEF - RGS-IGRUE<sup>1</sup>**

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO (FN03)											
Importo	Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totale per importo
<b>Importo realizzato</b> <i>(importo realizzato nell'anno, inteso come valore effettivo delle attività da eseguire)</i>	€		€ 520.832,79	€	€ 255.900,00	€ 833.267,21	€	€	€	€	1.610.000,00
<b>Importo da realizzare</b> <i>(valutazione/previsione del valore delle attività progettuali da realizzare, inteso come valore previsto delle attività da eseguire, fino alla concorrenza del costo complessivo del progetto)</i>	€				€	€	€	€	€	€	€
<b>Totale per anno</b>			€ 520.832,79		€ 255.900,00	€ 833.267,21					€ 1.610.000,00

## MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

### AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 10 DEL 28 FEBBRAIO 2017 DAL MEF - RGS-IGRUE<sup>1</sup>

IMPEGNI (FN04/FN05)						
Numero prot. Decreto Impegno	Tipologia dell'impegno <sup>2</sup>	Importo complessivo	Quota FSC (PO Ambiente)	Data impegno	Causale disimpegno o (Se tipologia Disimpegno)	Note
CdA del 16.04.2019	I	€ 1.089.167,21	€ 989.167,21	16.04.2019		
CdA del 31/07/2017 e successivo Contratto di Appalto del 06.09.2017, prot. n. 10439.	I	€ 520.832,79	€ 520.832,79	31/07/2017 (CdA) - 06.09.2017 prot. n. 10439 (Contratto)		
<b>Totale impegni</b>		1.610.000,00	1.510.000,00			

PAGAMENTI (FN06/FN07)						
Numero prot. Decreto pagamento	Tipologia pagamento <sup>3</sup>	Importo complessivo (IVA ESCLUSA)	Quota FSC (PO Ambiente)	Data pagamento	Causale pagamento <sup>4</sup>	Note
Fatture NN. 16 - 85	Bonifico bancario	€ 10.996,00	€ 10.312,02	14/08/2019	Pagamento intermedio	Sistema ad aria compressa_ CIG Z9429119BC
				19/02/2020	Saldo	
Fattura N. 15 - 5	Bonifico bancario	€ 20.634,00	€ 19.352,39	14/08/2019	Pagamento intermedio	Video sorveglianza e fibra ottica_ CIG Z6D2922999
				23/03/2020	Saldo	
Fattura N. 259	Bonifico bancario	€ 4.300,00	€ 4032,92	23/03/2020	Saldo	Ceste carpenteria CIG Z8C2922C12
FT N.1683 del 18/12/2020	Bonifico bancario	€ 77.788,00	€ 72956,55	16/03/2021	Pagamento intermedio	Pala gommata CIG 801285946D
				07/05/2021	Saldo	
FT 711 del 30.11.2019	Bonifico bancario	€ 138.999,00	€ 130,365,52	08/06/2020	Pagamento intermedio	Mezzo scarrabile CIG 80196665BD
				06/07/2020	Pagamento intermedio	
				07/08/2020	Pagamento intermedio	
				31/12/2020	Pagamento intermedio	
				16/02/2021	Pagamento intermedio	

<sup>2</sup> Campo valorizzabile con: I = Impegno; D = Disimpegno. Se il Progetto è uno Strumento Finanziario è valorizzabile con: I-TR = Impegno per Trasferimento; D-TR = Disimpegno su Trasferimento.

<sup>3</sup> Il campo è valorizzabile con: P = Pagamento; R = Rettifica. Se il Progetto è uno Strumento Finanziario è valorizzabile con: P-TR = Pagamento per Trasferimento; R-TR = Rettifica su Trasferimento.

<sup>4</sup> Se pagamento indicare Anticipo, Pagamento intermedio o Saldo; se Rettifica indicare Altro o Spesa non ammissibile

**MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI  
AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 10 DEL 28 FEBBRAIO 2017 DAL MEF - RGS-IGRUE<sup>1</sup>**

PAGAMENTI (FN06/FN07)						
Numero prot. Decreto pagamento	Tipologia pagamento <sup>3</sup>	Importo complessivo (IVA ESCLUSA)	Quota FSC (PO Ambiente)	Data pagamento	Causale pagamento <sup>4</sup>	Note
				31/05/2021	Saldo	
Fattura N. 131 del 26/04/2021	Bonifico bancario	€ 301.700,00	€ 282.964,43	07/06/2021	Saldo	Trituratore mobile CIG 8050598BA0
Fattura N. 210081 del 07/07/2021	Bonifico bancario	€ 5.340,00	€ 5.008,38	25/08/2021	Saldo	Potenziamento pressa CIG Z302923A7E
Fattura n. 779/21 del 21/04/2021	Bonifico bancario	€ 8.420,00	€ 7.897,11	30/04/2021	Saldo	Fornitura containers CIG Z822F586A8
Fattura N. 549 del 15/06/2021	Bonifico bancario	€ 16.478,80	€ 15.455,46	09/09/2021	Saldo	Fornitura gruppo elettrogeno CIG Z102912051
Fattura n.49 del 25.01.2022	Bonifico Bancario	€ 138.620,00	€ 130.010,06	14/04/2022	Saldo	Fornitura n.2 sollevatori telescopici CIG 8538733162
<b>Totale pagamenti</b>		€ 723.275,80	€ 678.355,73			

**MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI  
AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 10 DEL 28 FEBBRAIO 2017 DAL MEF - RGS-IGRUE<sup>1</sup>**

<b>QUADRO ECONOMICO (FN02)</b>		
<b>Tipologia di intervento</b>	<b>Tipologia di spesa<sup>5</sup></b>	<b>Importo</b>
<b>Realizzazione di opere pubbliche (03)</b>	Progettazione e studi (03.01)	€ 45822,45
	Acquisizione aree o immobili (03.02)	€...
	Lavori e forniture (03.03)	€ 1.535.677,36
	Oneri di sicurezza (03.04)	€ 26.041,19
	Servizi di consulenza (03.05)	€...
	Interferenze (03.06)	€...
	Imprevisti (03.07)	€...
	IVA su lavori e oneri di sicurezza (03.08)	€...
	IVA residua (03.09)	€...
	Oneri di investimento (03.10)	€...
	Lavori a carico del concessionario (03.11)	€...
	Oneri di sicurezza a carico del concessionario (03.12)	€...
Altro (03.00)	€ 2459,00	
<b>Totale</b>		<b>€ 1.610.000,00</b>

<sup>5</sup> Indicare la spesa solo della tipologia di intervento di competenza.